

(2)- أسم المشروع : مشروع تحسين خدمات المياه والمجاري لمدينة المكلا

(3)- موقع المشروع : مدينة المكلا

(4)- الجهة المنفذة :

(5)- فترة تنفيذ المشروع : 2009م

(6)- تاريخ بداية المشروع : 2002م

(7)- التكلفة الكلية للمشروع : 1.962.000.000 ريال يمني

(8)- الجهة الممولة للمشروع :

بالالف ريال

الملاحظات والمقترحات	نسبة الإنجاز المادي		نسبة الانجاز المالي		المخصص لعام 2004م	اجمالي المنصرف حتى نهاية العام	إجمالي المنصرف من التكلفة للاعوام			التكلفة الاجمالية	تفاصيل البنود	م
	المخصص العام الحالي	نسبة الإنجاز المادي	المخصص العام الحالي	نسبة الانجاز المالي			2004	2003	2002			
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	حيازة المباني	1
	83%	0%	73%	0%	0	21,795	0	10,810	10,985	30,000	أثاث ومعدات المكاتب	2
	0%	0%	59%	0%	0	28,110	0	0	28,110	48,000	المركبات ووسائل النقل	3
	55%	100%	57%	104%	82,000	156,141	85,197	53,979	16,965	275,000	مصانع ومعدات الماكينات الثقيلة	4
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	20,000	حيازات أخرى	5
	25%	100%	7%	46%	2,000	919	919	0	0	14,000	دراسات وتصاميم	6
	15%	10%	18%	0%	0	33,371	0	24,161	9,210	189,000	نفقات التشغيل والتحسين والاحلال	7
	17%	90%	17%	115%	120,000	239,421	137,468	53,194	48,759	1,390,000	التشييد والبناء	8
	23%	100%	25%	215%	4,000	8,618	8,618	0	0	34,000	أجور ونفقات عامة	9
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	إكتساب الاراضي	10
			24.42%	111.64%	208,000	488,375	232,202	142,144	114,029	2,000,000	الاجمالي العام	