

(2)- أسم المشروع : مياه ومجاري مدينة حديبو

(3)- موقع المشروع : جزيرة سقطرى

(4)- الجهة المنفذة :

(5)- فترة تنفيذ المشروع : 2009م

(6)- تاريخ بداية المشروع : 2002م

(7)- التكلفة الكلية للمشروع : 694.089.000 ريال يمني

بالآلاف ريال

(8)- الجهة الممولة للمشروع : حكومي

ملاحظات والمقترحات	نسبة الإنجاز المادي		نسبة الإنجاز المالي		المخصص لعام 2004م	اجمالي المنصرف حتى نهاية العام	إجمالي المنصرف من التكلفة للاعوام			التكلفة الاجمالية	تفاصيل البنود	م	
	للتكلفة الاجمالية	المخصص العام الحالي	للتكلفة الاجمالية	المخصص العام الحالي			2004	2003	2002				
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	1	حيازة المباني
	74%	0%	77%	0%	2,000	20,783	0	18,783	2,000	27,000	27,000	2	أثاث ومعدات المكاتب
	0%	0%	0%	0%	500	0	0	0	0	32,000	32,000	3	المركبات ووسائل النقل
	21%	0%	21%	0%	15,000	32,058	0	6,808	25,250	150,000	150,000	4	مصانع ومعدات الماكينات الثقيلة
	0%	0%	0%	0%	5,000	0	0	0	0	20,000	20,000	5	حيازات أخرى
	0%	0%	0%	0%	1,000	0	0	0	0	5,000	5,000	6	دراسات وتصاميم
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	7	نفقات التشغيل والتحسين والاحلال
	35%	92%	33%	190%	32,000	148,682	60,753	18,090	69,839	453,089	453,089	8	التشييد والبناء
	0%	0%	0%	0%	500	0	0	0	0	7,000	7,000	9	أجور ونفقات عامة
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	10	إكتساب الاراضي
			29.03%	108.49%	56,000	201,523	60,753	43,681	97,089	694,089	694,089		الاجمالي العام