

1- أسم المشروع : مياه ومجاري ميفع / حجر

2- موقع المشروع : حجر

3- الجهة المنفذة :

4- فترة تنفيذ المشروع : 2006م

5- تاريخ بداية المشروع : 2003م

7- التكلفة الكلية للمشروع : 400.000.000 ريال يمني

بالآلف ريال

8- الجهة الممولة للمشروع : حكومي

ملاحظات والمقترحات	نسبة الإنجاز المادي		نسبة الإنجاز المالي		المخصص لعام 2004م	اجمالي المنصرف حتى نهاية العام	إجمالي المنصرف من التكلفة للاعوام		التكلفة الاجمالية	تفاصيل البنود	م
	للتكلفة الاجمالية	المخصص العام الحالي	للتكلفة الاجمالية	المخصص العام الحالي			2004	2003			
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	حيازة المباني	1
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	أثاث ومعدات المكاتب	2
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	المركبات ووسائل النقل	3
	10%	0%	8%	0%	14,400	10,896	0	10,896	139,300	مصانع ومعدات الماكينات الثقيلة	4
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	حيازات أخرى	5
	0%	0%	0%	0%	1,000	0	0	0	1,000	دراسات وتصاميم	6
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	نفقات التشغيل والتحسين والاحلال	7
	36%	75%	36%	215%	37,000	94,291	79,533	14,758	259,700	التشييد والبناء	8
	0%	0%	0%	0%	600	0	0	0	2,000	أجور ونفقات عامة	9
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	إكتساب الاراضي	10
			26.17%	150.06%	53,000	105,187	79,533	25,654	402,000	الاجمالي العام	