

(2)- أسم المشروع : مياه ومجاري مدينة الحامي

(3)- موقع المشروع : مدينة الحامي

(4)- الجهة المنفذة :

(5)- فترة تنفيذ المشروع : 2009م

(6)- تاريخ بداية المشروع : 2003 م

(7)- التكلفة الكلية للمشروع : 482.000.000 ريال يمني

بالالف ريال

(8)- الجهة الممولة للمشروع : حكومي

ملاحظات والمقترحات	نسبة الإنجاز المادي		نسبة الانجاز المالي		المخصص لعام 2004م	اجمالي المنصرف حتى نهاية العام	إجمالي المنصرف من التكلفة للاعوام		التكلفة الاجمالية	تفاصيل البنود	م
	المخصص العام الحالي	للتكلفة الاجمالية	للتكلفة الاجمالية	المخصص العام الحالي			2004م	2003م			
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	حيازة المباني	1
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	أثاث ومعدات المكاتب	2
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	6,000	المركبات ووسائل النقل	3
	40%	0%	41%	0%	8,000	12,153	0	12,153	30,000	مصانع ومعدات الماكينات الثقيلة	4
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	حيازات أخرى	5
	0%	0%	0%	0%	2,000	0	0	0	25,000	دراسات وتصاميم	6
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	20,000	نفقات التشغيل والتحسين والاحلال	7
	9%	100%	6%	100%	25,000	25,000	25,000	0	400,000	التشييد والبناء	8
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	1,000	أجور ونفقات عامة	9
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	إكتساب الاراضي	10
			7.71%	71.43%	35,000	37,153	25,000	12,153	482,000	الاجمالي العام	