

(2)- أسم المشروع : مياه ومجاري بروم

(3)- موقع المشروع : بروم

(4)- الجهة المنفذة :

(5)- فترة تنفيذ المشروع : 2008م

(6)- تاريخ بداية المشروع : 2004م

(7)- التكلفة الكلية للمشروع : 750.000.000 ريال يمني

(8)- الجهة الممولة للمشروع : حكومي

بالآلف ريال

الملاحظات والمقترحات	نسبة الإنجاز المادي		نسبة الإنجاز المالي		المخصص لعام 2004م	اجمالي المنصرف حتى نهاية العام	التكلفة الاجمالية	تفاصيل البنود	م
	للتكلفة الاجمالية	المخصص العام الحالي	للتكلفة الاجمالية	المخصص العام الحالي					
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	حيازة المباني	1
	0%	0%	0%	0%	0	0	3,000	أثاث ومعدات المكاتب	2
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	المركبات ووسائل النقل	3
	0%	0%	0%	0%	6,000	0	213,000	مصانع ومعدات الماكينات الثقيلة	4
	0%	0%	0%	0%	0	0	5,000	حيازات أخرى	5
	0%	0%	0%	0%	1,000	0	12,000	دراسات وتصاميم	6
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	نفقات التشغيل والتحسين والاحلال	7
	25%	95%	2%	33%	32,000	10,701	509,000	التشييد والبناء	8
	0%	0%	0%	0%	1,000	0	8,000	أجور ونفقات عامة	9
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	إكتساب الاراضي	10
			1.43%	26.75%	40,000	10,701	750,000	الاجمالي العام	