

(2)- أسم المشروع : مشروع مياه والمجاري مدينة المكلا (المرحلة الثانية)

(3)- موقع المشروع : مدينة المكلا

(4)- الجهة المنفذة : المرحلة الاولى تم تنفيذها من قبل الشركة الفرنسية ((ساد)) ... لم يتحدد المنفذ بعد للمرحلة الثانية

(5)- فترة تنفيذ المشروع : للمرحلة الثانية 24 شهراً بالإضافة إلى 12 شهر صيانة ..

(6)- تاريخ بداية المشروع : المرحلة الاولى من 1990م الي 1998م .. والمرحلة الثانية يبدأ التنفيذ الفعلي عام 2005م ..

(7)- التكلفة الكلية للمشروع : (7.463.820.000 ريال يمني)

(8)- الجهة الممولة للمشروع : للمرحلة الاولى : الصندوق العربي و البنك الدولي . للمرحلة الثانية : البنك الدولي ..

بالالف ريال

الرقم	تفاصيل البنود	التكلفة الاجمالية المرحلة الاولى + المرحلة الثانية		اجمالي المنصرف من التكلفة للاعوام				اجمالي المنصرف للمرحلة الثانية	المرحلة الاولى 1998 - 1990		المرحلة الثانية 2004		التكلفة الاجمالية المرحلة الثانية 2004م-2006م		نسبة الانجاز المرحلة الثانية		الملاحظات والمقترحات	
		اجمالي	حكومي	اجمالي	حكومي	اجمالي	حكومي		اجمالي	حكومي	اجمالي	حكومي	اجمالي	حكومي	العام	المادي		
		خارجي	حكومي	خارجي	حكومي	خارجي	حكومي		خارجي	حكومي	خارجي	حكومي	خارجي	حكومي	الحالي	الحالي		
1	حيازة المباني	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	أثاث ومعدات المكاتب	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	المركبات ووسائل النقل	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	مصانع ومعدات الماكينات الثقيلة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	حيازات أخرى	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	دراسات وتصاميم	24,000	322,000	24,000	96,000	0	45,220	45,220	0	0	0	0	226,000	20%	20%	0%	0%	سرف الدفعة المقدمة للمشركة الاستشارية المشرفة على التنفيذ
7	نفقات التشغيل والتحصين والاحلال	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
8	التشييد والبناء	666,745	6,398,375	23,620	2,666,500	0	0	0	0	0	0	0	643,125	0%	0%	0%	0%	
9	أجور ونفقات عامة	9,200	37,500	3,200	3,500	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0%	0%	0%	0%	
10	اكتساب الاراضي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
الاجمالي العام		705,945	6,757,875	56,820	2,766,000	0	45,220	45,220	0	0	0	0	649,125	0.97%	0.97%	0%	0%	
الاجمالي العام		7,463,820		2,822,820		45,220		45,220		2,822,820		4,641,000						