

(2)- أسم المشروع : أضرار السيول للمناطق الساحل

(3)- موقع المشروع : مناطق الساحل

(4)- الجهة المنفذة :

(5)- فترة تنفيذ المشروع : 2004م

(6)- تاريخ بداية المشروع : 2003م

(7)- التكلفة الكلية للمشروع : 172.800.000 ريال يمني

(8)- الجهة الممولة للمشروع : حكومي

بالالف ريال

الملاحظات والمقترحات	نسبة الإنجاز المادي		نسبة الانجاز المالي		المخصص لعام 2004م	اجمالي المنصرف حتى نهاية العام	إجمالي المنصرف من التكلفة للاعوام		التكلفة الاجمالية	م	تفاصيل البنود
	نسبة الإنجاز المادي للتكلفة الاجمالية	المخصص العام الحالي	نسبة الانجاز المالي للتكلفة الاجمالية	المخصص العام الحالي			2004	2003			
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	1	حيازة المباني
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	2	أثاث ومعدات المكاتب
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	3	المركبات ووسائل النقل
	80%	0%	84%	0%	5,600	25,114	0	25,114	30,000	4	مصانع ومعدات الماكينات الثقيلة
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	5	حيازات أخرى
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	700	6	دراسات وتصاميم
	85%	65%	72%	0%	0	56,939	6,939	50,000	78,600	7	نفقات التشغيل والتحسين والاحلال
	85%	95%	63%	84%	30,400	47,822	25,544	22,278	76,500	8	التشييد والبناء
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	1,000	9	أجور ونفقات عامة
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	10	إكتساب الاراضي
			69.53%	90.23%	36,000	129,875	32,483	97,392	186,800		الاجمالي العام