

(2)- أسم المشروع : مياه ومجاري مدينة فلتسية

(3)- موقع المشروع : جزيرة سقطرى

(4)- الجهة المنفذة :

(5)- فترة تنفيذ المشروع : 2008م

(6)- تاريخ بداية المشروع : 2002م

(7)- التكلفة الكلية للمشروع : 382.960.000 ريال يمني

(8)- الجهة الممولة للمشروع : حكومي

بالآلف ريال

الملاحظات والمقترحات	نسبة الإنجاز المادي		نسبة الانجاز المالي		المخصص لعام 2004م	اجمالي المنصرف حتى نهاية العام	إجمالي المنصرف من التكلفة للاعوام			التكلفة الاجمالية	تفاصيل البنود	م
	للتكلفة الاجمالية	المخصص العام الحالي	للتكلفة الاجمالية	المخصص العام الحالي			2004	2003	2002			
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	حيازة المباني	1
	5%	0%	5%	0%	1,000	500	0	500	0	10,000	أثاث ومعدات المكاتب	2
	0%	0%	0%	0%	500	0	0	0	0	30,000	المركبات ووسائل النقل	3
	36%	0%	37%	0%	3,000	18,270	0	4,232	14,038	50,000	مصانع ومعدات الماكينات الثقيلة	4
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	5,000	حيازات أخرى	5
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	2,000	دراسات وتصاميم	6
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	نفقات التشغيل والتحسين والاحلال	7
	45%	95%	23%	149%	15,000	64,809	22,309	15,678	26,822	280,960	التشييد والبناء	8
	0%	0%	0%	0%	500	0	0	0	0	5,000	أجور ونفقات عامة	9
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	إكتساب الاراضي	10
			21.82%	111.55%	20,000	83,579	22,309	20,410	40,860	382,960	الاجمالي العام	