

(2)- أسم المشروع : مياه ومجاري الريدة الشرقية وقصيعر

(3)- موقع المشروع : الريدة الشرقية وقصيعر

(4)- الجهة المنفذة :

(5)- فترة تنفيذ المشروع : 2009م

(6)- تاريخ بداية المشروع : 2003م

(7)- التكلفة الكلية للمشروع : 675.000.000 ريال يمني

(8)- الجهة الممولة للمشروع : حكومي

بالآلاف ريال

الملاحظات والمقترحات	نسبة الإنجاز المادي		نسبة الإنجاز المالي		المخصص لعام 2004م	اجمالي المنصرف حتى نهاية العام	إجمالي المنصرف من التكلفة للاعوام		التكلفة الاجمالية	تفاصيل البنود	م
	المخصص للعام الحالي	للتكلفة الاجمالية	للتكلفة الاجمالية	المخصص العام الحالي			2004م	2003م			
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	حيارة المباني	1
	0%	0%	0%	0%	2,000	0	0	0	2,400	أثاث ومعدات المكاتب	2
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	7,300	المركبات ووسائل النقل	3
	70%	100%	70%	195%	16,000	42,206	31,128	11,078	60,000	مصانع ومعدات الماكينات الثقيلة	4
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	1,000	حيازات أخرى	5
	0%	0%	0%	0%	500	0	0	0	30,700	دراسات وتصاميم	6
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	33,000	نفقات التشغيل والتحسين والاحلال	7
	12%	95%	10%	136%	20,500	56,400	27,825	28,575	538,100	التشييد والبناء	8
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	2,500	أجور ونفقات عامة	9
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	إكتساب الاراضي	10
			14.61%	151.16%	39,000	98,606	58,953	39,653	675,000	الاجمالي العام	