

(2)- أسم المشروع : مياه ومجاري الديس الشرقية

(3)- موقع المشروع : الديس الشرقية

(4)- الجهة المنفذة :

(5)- فترة تنفيذ المشروع : 2009م

(6)- تاريخ بداية المشروع : 2003م

(7)- التكلفة الكلية للمشروع : 1.019.000.000 ريال يمني

بالآلاف ريال

(8)- الجهة الممولة للمشروع : حكومي

ملاحظات والمقترحات	نسبة الإنجاز المادي		نسبة الإنجاز المالي		المخصص لعام 2004م	اجمالي المنصرف حتى نهاية العام	إجمالي المنصرف من التكلفة للاعوام		التكلفة الاجمالية	تفاصيل البنود	م
	للتكلفة الاجمالية	المخصص العام الحالي	للتكلفة الاجمالية	المخصص العام الحالي			2004م	2003م			
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	حيازة المباني	1
	0%	0%	0%	0%	5,000	0	0	0	3,000	أثاث ومعدات المكاتب	2
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	12,000	المركبات ووسائل النقل	3
	7%	0%	7%	0%	12,000	6,490	0	6,490	97,000	مصانع ومعدات الماكينات الثقيلة	4
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	3,500	حيازات أخرى	5
	0%	0%	0%	0%	5,000	0	0	0	40,000	دراسات وتصاميم	6
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	60,000	نفقات التشغيل والتحسين والاحلال	7
	13%	82%	12%	98%	90,500	98,024	88,917	9,107	800,000	التشييد والبناء	8
	0%	0%	0%	0%	500	0	0	0	3,500	أجور ونفقات عامة	9
	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	إكتساب الاراضي	10
			10.26%	78.69%	113,000	104,514	88,917	15,597	1,019,000	الاجمالي العام	