

(2)- أسم المشروع : توفير مصادر مياه لمدينة الشحر

(3)- موقع المشروع : مدينة الشحر

(4)- الجهة المنفذة :

(5)- فترة تنفيذ المشروع : 2009م

(6)- تاريخ بداية المشروع : 2002م

(7)- التكلفة الكلية للمشروع : (4.459.690.000 ريال يمني)

بالآلاف ريال

(8)- الجهة الممولة للمشروع : حكومي

م	تفاصيل البنود	التكلفة الاجمالية		إجمالي المنصرف من التكلفة الحكومي للاعوام			اجمالي المنصرف حتى نهاية العام	المخصص لعام 2004م	نسبة الانجاز المالي		نسبة الإنجاز المادي	
		حكومي	خارجي	2002	2003	2004			المخصص العام الحالي	للتكلفة الاجمالية	المخصص العام الحالي	للتكلفة الاجمالية
1	حيازة المباني	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
2	أثاث ومعدات المكاتب	5000	15,000	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
3	المركبات ووسائل النقل	20000	85,000	0	0	0	600	0%	0%	0%	0%	
4	مصانع ومعدات الماكينات الثقيلة	110000	155,000	39,236	13,417	9,833	59,000	17%	100%	57%	23%	
5	حيازات أخرى	0	5,000	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
6	دراسات وتصاميم	5000	10,000	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
7	نفقات التشغيل والتحسين والاحلال	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
8	التشييد والبناء	1268858	2,765,832	0	6,611	113,578	120,189	103%	85%	9%	11%	
9	أجور ونفقات عامة	5000	10,000	0	0	0	1,400	0%	0%	0%	0%	
10	إكتساب الاراضي	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
		1413858	3,045,832	39,236	20,028	123,411	171,000	72.17%	12.92%	الاجمالي العام		